



江苏嘉禄嘉锋制冷设备有限公司

Kafos Refrigeration Equipment CO., LTD

编号: QR.JZ.07

组合式空调机组出厂检验报告

工程名称: 工令号: 机型: 数量: 检验日期:

检验内容与结论: (检验依据: GB/T14294-2008)

项次	检验项目		检 验 内 容			检验结果		单项判定
						√为正常	×为不正常	合格/不合格
1	基本规定		A、机组制作与批准之技术文件一致					
			B、机组箱体绝热层与壁板结合牢固、密实。壁板绝热的热阻不小于 0.74m ² ·K/W，箱体有防冷桥措施					
			C、检修门严密、灵活、安全					
			D、室外机组箱体应有防渗雨、防冻措施					
			E、机组连接水管穿过箱体要绝热和密封					
			F、箱体在运输和启动/运行停止后不应出现永久性凹凸变形					
			G、机组应设排水口，排放畅通，无溢出及渗漏					
			H、风机有柔性接管，并有隔震装置					
			I、喷水段有观察窗、挡水板及水装置					
			J、过滤段检修门须便于过滤器取出，并有足够的更换空间					
			K、机组横截面上的气流不能产生短路					
			L、机组必要时预留测试仪表接口和测孔					
			M、安全照明电压不超过 36V					
2	外观		A、机组表面无划伤，光洁，色泽一致					
			B、机组内部清理干净，无杂物					
3	安全性能		A、机组各电气部件标志清晰					
			B、相关电气设备和控制元件集中控制，并有接地保护					
			C、泄漏电流：≤5mA					
			D、绝缘电阻：≥2MΩ					
			E、接地电阻：≤0.1Ω					
			F、电气强度：1500V 电压下，进行测试，保持 1min 无击穿					
			G、所有线路应绝缘，并作防护					
			H、机组控制柜中，有接地线，且有标识					
4	启动与运转		A、机组在额定电压、额定频率下能正常启动和运转					
			B、机组在现场组装时，进行检查和试运转					
5	盘管耐压性能		A、水压：2MPa 压力下，5min 内无渗漏					
6	标志、包装		A、符合 GB/T14294-2008 中 9.1 标志包装					
			B、配件详见<物料配载清单>					
检验结论→		合格	品管部	检 查		厂长		
			确 认					