

场地交通组织方案

一、交通状况综述

序号	项目	情况简述
1	周边道路情况	本工程南侧宜宾检验检疫中心、东侧为航天大道，北侧宜宾市公安局，西侧为宜宾市体育馆。
2	场内道路情况	地下室施工阶段，由东侧航天路1#2#门主出入口，延伸布置部分临时施工道路，西侧设置3#门出入口。

二、交通组织原则

序号	原则	内容
1	考虑周边交通环境	合理利用周围交通的便利条件，并充分了解东侧航天大道交通状况，考虑工程材料运输组织方案。
2	分阶段动态调整	根据各施工阶段的实际施工情况和场地条件，合理调整场地交通运输路线。
3	人与人分流，车与车分流	人员出入口与施工车辆出入口分开设置，人行安全通道与现场临时车道分开布置，实现人车分流；钢构件运输车辆与混凝土运输车辆、以及其他材料运输车辆尽量从不同的大门进出工地，实现车与车分流，保证场内交通运输通畅有序。
4	安全环保	现场交通道路设置醒目指示牌，安装交通指示灯，并设置足够的照明灯具。 现场出入口设置洗车槽及沉淀池，配置高压水枪，车辆出厂前必须进行冲洗。

三、各阶段场地交通组织

根据施工阶段的不同，现场临时道路和出入口有相应调整。现场临时道路的

