

上海言鼎建设工程检测有限公司



钢筋原材检测报告

第 4 页 共 5 页

委托编号: 2016068631

工程连续号: 14

报告编号: GCN201606875


委托性质: 送样

委托单位
工程名称
工程地址
施工单位

样品编号	2016107342		样品名称	热轧带肋钢筋		牌 号	HRB400E					
样品规格	Φ22		代表数量	52.3t		表面标识	LSJBC					
生产单位	冷水江钢铁有限责任公司					许可证号	XK05-001-00203					
工程部位	2、7、9、10、6、5、1、3、8、11#楼1-5层					炉 批 号	916100915					
检测方法	GB 1499.2-2007;GB/T 228.1-2010;GB/T 232-2010					评定依据	GB 1499.2-2007					
重量偏差	标准要求/%		总长度/mm		理论重量/g		总重量/g		重量偏差/%		检测结果	
	±4		2728		8129		8010		-1		合格	
下屈服强度/MPa		抗拉强度/MPa		强屈比 R_m^0/R_{eL}^0		超屈比 R_{eL}^0/R_{eL}		最大力总伸长率		弯曲性能		
标准值 R_{eL}	检测值 R_{eL}^0	标准值 R_m	检测值 R_m^0	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值 /%	检测值 /%	要求	检测 结果	
≥400	445	≥540	595	≥1.25	1.34	≤1.30	1.11	≥9	15.1	180°	合格	
	460		605		1.32		1.15		15.5		合格	
检测日期	2016-11-15		检测结论	所检项目合格								

样品编号	2016107343		样品名称	热轧带肋钢筋		牌 号	HRB400E					
样品规格	Φ25		代表数量	56.43t		表面标识	LHH					
生产单位	盐城市联鑫钢铁有限公司					许可证号	XK05-001-00047					
工程部位	2、7、9、10、6、5、1、3、8、11#楼1-5层					炉 批 号	1022A49					
检测方法	GB 1499.2-2007;GB/T 228.1-2010;GB/T 232-2010					评定依据	GB 1499.2-2007					
重量偏差	标准要求/%		总长度/mm		理论重量/g		总重量/g		重量偏差/%		检测结果	
	±4		2640		10164		9750		-4		合格	
下屈服强度/MPa		抗拉强度/MPa		强屈比 R_m^0/R_{eL}^0		超屈比 R_{eL}^0/R_{eL}		最大力总伸长率		弯曲性能		
标准值 R_{eL}	检测值 R_{eL}^0	标准值 R_m	检测值 R_m^0	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值 /%	检测值 /%	要求	检测 结果	
≥400	475	≥540	615	≥1.25	1.29	≤1.30	1.19	≥9	14.0	180°	合格	
	470		615		1.31		1.18		14.9		合格	
检测日期		2016-11-15		检测结论		所检项目合格						

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217
说 明	1. 未经本检测机构批准, 部分复制本检测报告无效; 2. 由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
备 注	1. 检测机构地址: 上海市青浦区纪鹤公路6626号 2. 联系电话: 021-56108108 3. 邮编: 201709		
	防伪校验码	112206802496	



审核: 检测:

上海言鼎建设工程检测有限公司

钢筋原材检测报告



第 3 页 共 5 页

委托编号: 2016068631

工程连续号: 14

报告编号: GCN201606675


委托性质: 送样

委托单位
工程名称
工程地址
施工单位

样品编号	2016107340		样品名称	热轧带肋钢筋		牌 号	HRB400E					
样品规格	Φ 18		代表数量	50.23t		表面标识	LSJBC					
生产单位	冷水江钢铁有限责任公司					许可证号	XK05-001-00203					
工程部位	2、7、9、10、6、5、1、3、8、11#楼1-5层					炉 批 号	916091008					
检测方法	GB 1499.2-2007;GB/T 228.1-2010;GB/T 232-2010					评定依据	GB 1499.2-2007					
重量偏差	标准要求/%		总长度/mm		理论重量/g		总重量/g		重量偏差/%		检测结果	
	±5		2719		5438		5285		-3		合格	
下屈服强度/MPa		抗拉强度/MPa		强屈比 R_m^0/R_{eL}^0		超屈比 R_{eL}^0/R_{eL}		最大力总伸长率		弯曲性能		
标准值 R_{eL}	检测值 R_{eL}^0	标准值 R_m	检测值 R_m^0	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值 /%	检测值 /%	要求	检测结果	
≥400	465	≥540	615	≥1.25	1.32	≤1.30	1.16	≥9	15.0	180°	合格	
	400		625		1.56		1.00		15.6		合格	
检测日期		2016-11-15		检测结论		所检项目合格						

样品编号	2016107341		样品名称	热轧带肋钢筋		牌 号	HRB400E					
样品规格	Φ20		代表数量	48.3t		表面标识	LSJBC					
生产单位	冷水江钢铁有限责任公司					许可证号	XK05-001-00203					
工程部位	2、7、9、10、6、5、1、3、8、11#楼1-5层					炉 批 号	916090390					
检测方法	GB 1499.2-2007;GB/T 228.1-2010;GB/T 232-2010					评定依据	GB 1499.2-2007					
重量偏差	标准要求/%		总长度/mm		理论重量/g		总重量/g		重量偏差/%		检测结果	
	±5		2727		6736		6585		-2		合格	
下屈服强度/MPa		抗拉强度/MPa		强屈比 R_m^0/R_{eL}^0		超屈比 R_{eL}^0/R_{eL}		最大力总伸长率		弯曲性能		
标准值 R_{eL}	检测值 R_{eL}^0	标准值 R_m	检测值 R_m^0	标准值	计算值	标准值	计算值	标准值 /%	检测值 /%	要求	检测 结果	
≥400	465	≥540	630	≥1.25	1.35	≤1.30	1.16	≥9	14.9	180°	合格	
	450		615		1.37		1.12		15.2		合格	
检测日期	2016-11-15		检测结论	所检项目合格								

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217
说 明	1. 未经本检测机构批准, 部分复制本检测报告无效;		
	2. 由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
	1. 检测机构地址: 上海市青浦区纪鹤公路6626号		
备 注	2. 联系电话: 59955555	3. 邮编: 201709	防伪校验码
	112206802496		



沪建检字第193号
有效期至2018年02月10日