



上海言鼎建设工程检测有限公司

灌浆料检测报告

第1页 共1页

委托编号: 2016058671

委托性质: 送样

工程编号: 9

委托单位
工程名称
工程地址
施工单位

样品编号	2016092506		样品名称	钢筋连接用套筒灌浆料	
等级	—		检测日期	2016-10-09~2016-11-06	代表数量 50t
种类级别	BY-TT				
生产单位	上海宝冶工程技术有限公司				备案证号 —
工程部位	主体				
评定依据	JG/T 408-2013				
检测方法	JG/T 408-2013; GB/T 17671-1999; GB/T 50080-2002				
参数名称		技术要求		检测值	单项结果
流动度(初始)/mm		≥ 300		333	合格
流动度(30min)/mm		≥ 260		300	合格
抗压强度(1d)/MPa		≥ 35		37.4	合格
抗压强度(3d)/MPa		≥ 60		70.7	合格
抗压强度(28d)/MPa		≥ 85		94.2	合格
泌水率/%		0		0	合格
—		—		—	—
—		—		—	—
—		—		—	—
检测结论		所检项目合格			
取样单位		中国建筑第...			

取样单位	中国建筑第二工程局有限公司	取样人及证书号	吴青和 23891
见证单位	上海大通工程监理有限公司	见证人及证书号	朱建成 15217
说明	1. 未经本检测机构批准, 部分复制本检测报告无效; 2. 由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
检测机构信息	1. 检测机构地址: 上海市青浦区纪鹤公路6626号 2. 联系电话: 59798786 3. 邮编: 201709		
备注	13 客户编号: 16108	防伪校验码	112506801287

检测专用章:

批准/职务:

审核:

检测: