

襄阳市人民政府 专题会议纪要

(第 54 期)

襄阳市人民政府办公室

2023 年 9 月 6 日

关于加快推进同济襄阳医院项目建设 专题会议纪要

2023 年 9 月 1 日,受市政府副市长王芳同志委托,市政府副秘书长王鹏程同志主持召开会议,专题研究同济襄阳医院项目建设有关问题。现纪要如下:

会议指出,同济襄阳医院项目是省、市全力争取的第五批国家区域医疗中心,对我市加快优质医疗资源扩容和优化区域均衡布局,有效缓解群众看重症难、最大限度减少异地就医,打造区域医疗卫生服务新高地等方面具有重要意义。各有关单位既要依法依

规、缜密论证,也要主动担当、能办快办,抢抓时序进度,切实完成市委、市政府确定的 2023 年 9 月底前实现实质性开工的目标任务。

会议议定:

一、关于项目不采用装配式建筑问题。鉴于同济襄阳医院项目资金有限、建设时间紧,且医院建筑布局及工艺技术有特殊要求等实际情况,原则同意该项目在满足设计和施工要求的前提下,合理采用轻质墙板等装配式构件,相关装配式建筑率指标依法依规由其他项目调剂。

二、关于降低项目可再生能源指标要求问题。原则同意该项目在满足医院功能需求的前提下,合理采用一种可再生能源。市住建部门在项目相关可再生能源指标审批环节依法依规给予指导和支持。

三、关于适当减配项目停车位问题。原则同意该项目结合原规划设计方案并在深入论证的基础上依法依规适当减配停车位。要遵循合理规划、统筹建设、控制造价、便于使用的原则,与市中心医院东津院区部分功能进行整合归并,在项目后续建设发展中采用集中修建停车楼等方式补齐相关停车位。

四、关于容缺办理相关手续问题。原则同意该项目在满足核心要件的基础上,各有关单位积极开辟绿色通道,依法依规容缺办理施工许可证等证照及相关招标手续。

五、关于加快解决项目土地等前期手续问题。东津新区管委

会、市自然资源和规划局为该项目土地手续办理的责任主体,要会同市财政局等单位尽快完成土地征收划拨等前期工作,确保项目如期开工。

参会人员:市卫健委杨逢贵,市发改委樊启元,市自然资源和规划局王磊,市财政局江丹,市住建局赵长国、曾维剑,市行政审批局冯涛,市公共资源交易中心李然,东津新区管委会谢毅,市中心医院邢辉,湖北汉江项目管理公司童方青,东风鸿远工程咨询公司肖红琴等。

分送：各相关单位。

襄阳市人民政府办公室

2023 年 9 月 6 日印发